

**Sachstandsbericht zum SozA am 06.12.2018**

hier: Umbau Villa Lehmann:

1. Der Baufortschritt an der Villa Lehmann verläuft planmäßig. Als Fertigstellungstermin ist der 12.04.2018 festgelegt.
2. Die Baukosten bewegen sich mit kleineren Abweichungen innerhalb der Kostenplanung. Stand 04.12.2018 Abweichung 2,5 % = + 21.900 €.
3. In den Mehrkosten sind ca. 7.200 € enthalten, die auf Vorbereitungen zum Ausbau des Dachgeschosses (z.B. Zu- und Ableitungen) entfallen.

Weitere Schritte:

1. Zu der Raumausstattung / Inneneinrichtung und der konkreten Planung des Außengeländes trifft sich eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung des KiTa-Leitung Antoinette-Schiller, des Einrichtungsträgers Kath. Kirche und der Gemeinde. Die Firma assmann hat hier keinen Auftrag erhalten. Es erfolgt hier nur die Planung und Umsetzung „Küche“.
2. Der Betriebsführungsvertrag mit der Kath. Kirche wird bis zum Jahresende 2018 abgestimmt.
3. Der derzeit angemietete Container an der KiTa St. Elisabeth wird zum 01.05.2018 gekündigt.
4. Planungen zur Dachgeschossnutzung können konkretisiert werden.

