

Kosten Umbau KiTA 'Villa Lehmann'

Stand: 08/2018; Prä

Ansatz Haushalt 2018 der Gemeinde Bad Rothenfelde:

(verabschiedet 02/2018)

Investition 2018 :	560.000,00 €
Investition 2019 :	84.000,00 €
<u>Gesamt:</u>	<u>644.000,00 €</u>

Geschätzte Gesamtkosten Stand 02/2018 (zum Zeitpkt. der Haushaltsverabschiedung):

ca.	884.000,00 €	
./.	158.000,00 €	→ Kostenbeteiligung Schüchtermann
./.	84.000,00 €	→ Zuschuss Land Niedersachsen
	<u>642.000,00 €</u>	
./.	30.000,00 €	→ Kostenübernahme Katholische Kirche für "Intensivraum 2" (Bewegungsraum) nach Verabschiedung des Haushaltplans 2018 im April 2018
	<u>612.000,00 €</u>	

Aktueller Stand 08/2018:

Vergebene Aufträge aus dem Gesamtbudget
von 884.000 EUR (rd. 76% der Gesamtkosten):

666.593 €

Tatsächlicher Ansatz der Aufträge nach Ausschreibung:

711.944 €

45.352 €

rd. 7 %

Budgetansatz

D.h. gegenwärtig besteht eine Budgetüberschreitung der Gesamtkosten in Höhe von 45.351,62 EUR (rd. 7%). Von dem Ursprungsbudget aus 02/2018 sind noch Aufträge im Wert von rd. 214.000,00 EUR (rd. 24%) offen.

Zahlungsabfluss

Bisher sind Zahlungen in Höhe von rd. 128 T-EUR geleistet worden. Dies wurde durch das Kostenbeteiligungsbudget der Schüchtermann-Klinik abgedeckt.

Ab September 2018 erfolgt der Zahlungsabfluss für die Kosten von der Gemeinde.