

## Schul-, Jugend- und Sozialausschuss am 18.06.2018

### 4.1. Sachstandsbericht KiTa „Villa Lehmann“:

Zwischenzeitlich ist die Vergabe zum Gewerk „Abbruch“ erfolgt. Mit den Arbeiten wird in der 26. KW begonnen. Im Vorfeld wird bereits die Verlagerung der Technik aus dem Gebäude realisiert.

Ebenfalls wurden die Ausschreibungsunterlagen zum Gewerk „Rohbau“ ausgewertet. Die Arbeiten hierzu sollen nach Erteilung der Baugenehmigung durch den Landkreis Osnabrück noch im Juli 2018 beginnen.

Hinsichtlich der kalkulierten Kosten ist bei dem Gewerk „Abbruch“ zum günstigsten Angebot eine Abweichung von 28.000 € (+ 57,8 %) und beim Gewerk „Rohbau“ eine Abweichung zum günstigsten Angebot von 60.000 € (+ 26,5 %) gegeben.

### 4.2 Sachstand „Situation der Betreuungsplätze“:

Die Platzvergabe wurde im Februar 2018 unter Beteiligung der Einrichtungsleiterinnen der ev. KiTa und der kath. KiTa mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt.

Im weiteren Verlauf mussten / konnten die Listen der Platzvergabe und die Wartelisten mehrfach aktualisiert werden, da Familien zum einen kein Interesse an einem institutionellen Betreuungsplatz mehr hatten, zum anderen den Bedarf um ein Jahr zurückgestellt haben oder verzogen sind.

Derzeit (Stand 18.06.2018) können alle, auch die nachgemeldeten Kinder im ü3-Bereich mit einem KiTa-Platz versorgt werden. Das Platzangebot ist damit erschöpft.

Im u3-Bereich sind alle Krippenplätze belegt. Für alle Anmeldungen im Bereich der unter 3jährigen Kinder inkl. der unter 1jährigen konnte die Betreuung hierüber bzw. die Tagespflegeangebote sichergestellt werden.

Für den Betreuungsbereich der u3jährigen ist ausdrücklich noch einmal anzumerken, dass die Betreuung gleichwertig sowohl über eine institutionelle Einrichtung als auch über die Tagespflege durch den Träger angeboten werden kann.

Allen Familien wurden entsprechende bedarfsgerechte Angebote unterbreitet. 2 Familien haben sich zu dem Tagespflegeangebot noch nicht zurück gemeldet.

